

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称	林山雅苑三期配套幼儿园项目		建设/运营单位（盖章）	南京市江宁区人民政府桥林街道办事处			
国家重大项目库代码	2207-320111-89-01-539487		地债管理系统项目编码	P23320111-10003			
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.3		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成地下室土方开挖及地下室施工，完成土建主体结构施工，完成主体验收，开展项目跟踪管理，建设期间未发生重大安全事故，投入使用后可提供学前教育学位360个。			完成地下室土方开挖及地下室施工，完成土建主体结构施工，完成主体验收，开展项目跟踪管理，建设期间未发生重大安全事故，投入使用后可提供学前教育学位360个。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金到位率	=100%	=100%	5	5	根据资金实际到位情况进行打分
		预算执行率	=100%	=100%	25	20	根据资金实际使用进度进行打分
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	项目管理制度内容完整性得分
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	按照制度执行得分权重50%，执行情况进行五级分类，如未执行，不得分。
产出	数量指标	指标1实际完成率：完成地下室土方开挖及地下室施工	=100%	=100%	5	5	完成地下室土方开挖及地下室施工，得对应权重分，否则每延迟一天扣5%的权重分。
		完成幼儿园主体施工	=100%	=100%	10	10	完成幼儿园主体施工，得对应权重分，否则每延迟一天扣5%的权重分。
	质量指标	地下室验收质量达标率	=100%	=100%	5	5	地基与基础验收质量达标，得对应权重分，否则不得分。
		主体验收质量达标率	=100%	=100%	10	10	主体验收质量达标，得对应权重分，否则不得分。
	时效指标	工程建设完成及时性	=100%	=100%	5	5	工程建设进度符合年度目标，得对应权重分，否则每延迟一天扣5%的权重分。
效益	社会效益	指标1安全生产：无重大安全生产事故	0次	0次	5	5	无重大事故发生得对应权重分，否则不得分。
		指标2改善教育资源环境：提供学位资源数	360个	360个	10	10	建设规模为4轨12个班幼儿园，建成后提供360个学位，否则不得分。
满意度	服务对象满意度	指标1：周边居民满意度	=100%	=100%	10	10	对项目居民满意度进行问卷调查
总计					100	95	
自评偏差原因及改进措施	我街道将督促建设单位加快项目建设进度，尽快形成新的实物工作量，确保资金进度使用及时。						
项目主管部门复核意见	部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。