

芯爱科技工业废水管道建设工程绩效 自评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据《南京江北新区桥林新城总体规划（2015-2030 年）》，通过抓住江北新区建设国家级新区的发展契机，坚持区域协调和城乡统筹贯彻整体性、示范性、前瞻性原则，开展并推进工业企业废水统一收集接管工作，对实现桥林新城经济社会又好又快发展，改善浦口经开区水环境质量、完善市政基础设施建设、提升企业高标准、高质量发展具有积极响应和重要意义。

桥林新城发展进程需加快，新城内基础设施是建设吸引投资的关键之一，污水处理预处理及收集接管系统作为其中重要的基础设施是改善城市环境、美化市容，推进城市化总体规划实施的重要环节为桥林新城的可持续发展提供了必要条件。

2. 主要内容

项目位于浦口经济开发区，主要实施 DN100 球墨铸铁压力废水管 0.44km，DN400 球墨铸铁压力废水管 2.49km，工业废水管道总长度约 2.93km；新建一体化泵站 3 座，分为位于芯爱科技、中科创新产业园、百合湖附近。

3. 实施方式

本项目由南京浦口经济开发区管理委员会作为建设单位，拟使

用财政资金及申请专项债资金实施。

4. 资金投入和使用情况

项目估算总投资为 3663.15 万元。2023 年度使用专项债资金 1300 万元。

二、绩效目标

1. 总体目标

目标 1：项目于 2023 年 12 月投产运营；

目标 2：项目设施完好，能持续运营。

2. 阶段性目标

项目于 2023 年 10 月 19 日竣工验收，并于 2024 年 1 月正式使用。

二、评价情况

（一）项目特点分析

1. 本项目社会效益具体如下：

（1）改善浦口经开区总体水环境质量，保障桥林新城区域内整体水环境考核以及对长江大保护的成效具有至关重要作用。

（2）完善产业园市政基础设施建设的需要。

（3）提升企业形象，促进企业高质量发展的需要。

2. 本项目经济效益具体如下：

项目具备较强公益性属性，同时也可以产生一定的经济效益。本项目的经济效益主要来源为自来水价格中的污水处理费，收费标准参考相应文件确定。

（二）评价思路方法

项目绩效评价的重点为项目产出质量、项目的效益性、资金使用合理、社会公众满意等方面，评价方法为综合评价法。

（三）评价工作情况

经过对项目情况进行核查，项目目前已处于使用状态，本项目作为公益性项目，社会公众对本项目反映良好。

（四）绩效评价结论

本项目绩效评价得分为 98 分，评价结果为达成预期指标。

评价标准为达成预期指标(80-100 分)、部分达成预期指标并具有一定效果(60-80 分)、未达成预期指标且效果较差 (70-85 分)、一般(60 分以下)。

三、项目绩效

南京浦口经济开发区管理委员会作为建设单位负责本项目的建设
工作，聘请第三方监理、审计等专业咨询机构保障项目顺利建设。通过建立
紧急事项预警机制，出现问题时及时处理。

截止目前，项目绩效基本达成预期指标。

四、存在问题

目前项目已建设完成，无问题。

五、有关建议

目前项目暂无相关建议。

六、相关信息

附件 附表 1 绩效评价指标表

附表 2 绩效评价得分表

附表 1 绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标
过程	资金管理	指标 1：资金到位率
		指标 2：资金执行率
	组织实施	指标 1：管理制度健全性
		指标 2：制度执行有效性
产出	数量指标	指标 1：完成建设指标
	质量指标	指标 1：材料抽检合格率
		指标 2：竣工验收通过率及结果
	时效指标	指标 1：满足合同工期
	成本指标	指标 1：竣工结算不超概算批复投资
效益	经济效益	指标 1：产生经营收入
	社会效益	指标 1：改善浦口经开区水环境质量、完善市政基础设施建设
		指标 2：改善城市环境、美化市容
	生态效益	指标 1：无环境污染情况
满意度	服务对象 满意度	指标 1：居民满意度
		指标 2：解决有责投诉次数

附件 2 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标 1: 资金到位率	100%	100%	5	5	100%
		指标 2: 资金执行率	100%	100%	5	5	100%
	组织实施	指标 1: 管理制度健全性	健全	100%	5	5	健全
		指标 2: 制度执行有效性	符合	100%	5	5	符合
产出	数量指标	指标 1: 完成建设指标	工业废水管道约 2.93km, 3 座一体化泵站	100%	7.5	7.5	工业废水管道约 2.93km, 3 座一体化泵站
	质量指标	指标 1: 材料抽检合格率	100%	100%	2.5	2.5	100%
		指标 2: 竣工验收通过率及结果	一次性验收合格	100%	5	5	一次性验收合格
	时效指标	指标 1: 满足合同工期	2023 年 10 月基本完成建设	100%	7.5	7.5	2023 年 10 月基本完成建设
	成本指标	指标 1: 竣工结算不超过概算批复投资	投资不超过批复概算投资	100%	7.5	7.5	投资不超过批复概算投资
效益	经济效益	指标 1: 产生经营收入	产生经营收入 100 万元/年	100%	5	3	产生污水处理费收入, 但未达到预期收入金额
	社会效益	指标 1: 改善浦口经开区水环境质量、完善市政基础设施建设	污水处理预处理及收集接管系统	100%	5	5	污水处理预处理及收集接管系统
		指标 2: 改善城市环境、美化市容	改善开发区内水环境质量	100%	5	5	改善开发区内水环境质量
	生态效益	指标 1: 无环境污染情况	环保、节能材料利用率 100%	100%	7.5	7.5	环保、节能材料利用率 100%
	可持续发展	指标 1: 项目设施完好, 可正常使用	实现桥林新城经济社会发展	100%	7.5	7.5	实现桥林新城经济社会发展
满意度	服务对象满意度	指标 1: 居民满意度	95%以上	100%	10	10	95%以上
		指标 2: 解决有责投诉次数	95%以上	100%	10	10	95%以上
总 计				98%	100	98	