

目录

一、项目情况	3
二、建设情况	7
三、项目绩效	9
四、存在问题	10
五、有关建议	10

汤泉街道卫生服务中心项目

绩效自我评价报告

南京市浦口区卫生健康委员会

2025年4月



汤泉街道社区卫生服务中心项目 绩效自我评价报告

一、项目情况	3
二、评价情况	7
三、项目绩效	9
四、存在问题	10
五、有关建议	10

汤泉街道区域总面积由原先的 45 平方公里，增加到 109 平方公里，常住人口约 4.2 万人，流动人口 5.2 万人。汤泉街道位于南京市浦口区西北部，是“中国温泉之乡”。目前汤泉街道辖区包括 9 个社区、5 个行政村，是全国第三轮医改试点镇唯一设有卫生服务中心 1 家，其余卫生服务站 13 家，随着人口的不断增长，医疗需求越来越严峻，再加上原有的卫生服务站和卫生服务中心条件落后，医疗资源短缺、医疗水平的局限，医疗服务不能满足人口的需要和保证卫生保健的最基本要求。

长期以来，在医疗卫生事业发展中存在着优质资源过分向大医院集中，社区卫生服务资源短缺、服务能力不强，不能满足群众基本卫生服务需求等问题。浦口区城市快速发展加快，人口老龄化、疾病谱变化、全人群全周期健康管理对医疗卫生服务提出了新的要求和挑战，全区医疗卫生资源供需矛盾更加突出，老龄化问题日趋严重，老年病医疗服务、医疗护理、康复护理等医疗服务需求难以满足，全人群全周期健康管理，对医疗卫生公共资源和供给能力等创新医疗卫生服务模式提出了新的要求。为就以上问题实施取消门诊费



汤泉街道社区卫生服务中心项目 绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况

南京汤泉镇于 2007 年撤镇设立街道，成立汤泉街道。2012 年，经区划调整，原属星甸镇的 4 个半村社划归汤泉街道。至此，汤泉街道区域总面积由原先的 45 平方公里，增加到 109 平方公里，常住人口约 4.2 万人，实有人口 5.2 万人。汤泉街道位于南京市浦口区西北部，是“中国温泉之乡”。目前汤泉街道辖区包括 9 个社区、5 个行政村，是全国第三批发展改革试点仅有卫生服务中心 1 家，其余卫生服务站 13 家，随着人口的不断增加情势越来越严峻，再加上原有的卫生服务站和卫生服务中心条件落后、医疗资源短缺、医疗水平的有限、医疗服务不能满足人口的需要和保证卫生保健的最基本要求。

长期以来，在城市卫生事业发展中存在优质资源过分向大医院集中，社区卫生服务资源短缺、服务能力不强，不能满足群众基本卫生服务需求等问题。浦口区城市化步伐加快，人口老龄化、疾病谱变化、全面两孩政策等对医疗卫生服务提出了新的要求和挑战，全区医疗卫生资源供需矛盾更加突出。老龄化问题日趋严重，老年病专科服务、医疗保健、康复护理等医疗服务需求难以满足。全面两孩政策的实施，对医疗卫生公共资源和妇幼健康等相关医疗保健服务带来新的压力。二级以上医院实施取消门诊输



液政策，对基层医疗卫生机构门诊业务用房规模、医护人员数量和服务水平等都将产生较大影响。

因此，南京市浦口区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要要求及南京市浦口区人民政府 2018 年 7 号会议纪要《关于全区卫生计生重点工作会议纪要》会议主题内容，对除江浦街道社区卫生服务中心以外，全区现有的 6 个社区卫生服务中心按统一技术规范、标准要求重新规划设计、全部选址新建。由浦口国有资产发展有限公司作为项目建设主体，6 个社区卫生服务中心的新建工程将纳入 2018 年区政府 1 号文储备项目。在此背景下，汤泉街道社区卫生服务中心项目有利于解决区域内人民的基本医疗保障，进一步满足辖区及周边地区群众防病治病的需要，促进周边经济快速发展和维护社会稳定。

（二）工程内容

本项目拟建门急诊、二级药房、儿童保健、传染性门诊、影像科、检验科、检验科、功能检查及健康管理中心、公共卫生服务中心、妇产科、内外科、五官科、中医科、综合门诊、内窥镜检查中心、中心手术室、血液透析、住院部病房及办公、100 人健康教育工作及图书馆等办公用房、食堂及辅助设施用房、配套设施等。



表 1-1 经济技术指标表

序号	指标名称	单位	指标值	备注
1	用地面积	m2	17138.66	
2	总建筑面积	m2	22877.93	
2.1	地上建筑面积	m2	17147.26	
2.2	地下建筑面积	m2	5730.67	
3	建筑基底面积	m2	6390.67	
4	容积率	%	1	
5	建筑密度	%	37.29	
6	绿地率	%	35.14	
7	床位数	个	165	
8	机动车停车数量	个	87	
8.1	地上停车	个	17	
8.2	地下停车	个	71	
9	非机动车停车数量	个	301	

(三) 资金投入和使用情况

1.资金投入情况：本项目建设投资约 17364.00 万元，其中工程费用约 14793.48 万元，工程建设其他费用 1327.64 万元，预备费约 1246.27 万元。明细表如下：

2、阶段性目标

表 1-3 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目产出	数量指标	资金到位率	100%
		资金执行率	100%
	质量指标	管理制度健全性	健全
		项目实施规范性	符合



表 1-2 投资明细表

序号	工程或费用名称	投资估算(万元)
一	工程建设费用	14793.48
1	设备及工器具购置费	992.00
2	地上工程	7288.48
3	地下工程	2285.39
4	装饰工程	3877.57
5	室外工程	350.04
二	工程建设其他费	1327.64
三	预备费	1246.27
四	建设投资	17364.00
四	建设投资	20400

2.资金使用情况：本项目资金来源为区财政统筹资金支持解决，其中：地方政府专项债券资金 1.2 亿元，剩余资金由财政预算资金统筹安排，目前资金均以到位并完成支付。

（四）绩效目标

1、总体目标

目标 1：解决床位不足，改善医疗环境。

目标 2：提供基本卫生服务，提高周边居民疾病预防和卫生保健水平。

2、阶段性目标

表 1-3 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
过程（30分）	资金管理	资金到位率	100%
		资金执行率	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	符合



产出（40分）	数量指标	实际完成率	100%
	质量指标	质量达标率	100%
	时效指标	完成及时性	100
	成本指标	竣工结算不超概算批复投资	累计投资不超概算
效益（10分）	经济效益	年度收支平衡状况	无亏损
	社会效益	解决床位不足、改善医疗环境	增加
	生态效益	建设过程中秉持“绿色、节能、健康”理念组织涉及、施工	环保、节能材料利用率 100%
	可持续影响	提供基本卫生服务	持续服务永宁街道及周边居民
满意度（20分）	服务对象满意度	政府相关部门满意度	95%以上
		社会公众或服务对象满意度	95%以上

二、评价情况

（一）项目特点分析

本项目为公共医疗建设项目，政府办实事工程。以保障人民健康需求为导向，启动优质高效的医疗卫生服务体系建设，提升公共卫生防控救治能力，推动医疗事业高质量发展，提升老城区的就医环境，满足人民群众日益增长的医疗服务需求。

（二）评价思路方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组评价相结合，运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

1.跟踪考查。从实施评价的方法来看，建筑施工工作经验比较丰富，管理比较规范，日常管理数据的收集比较齐全，可以充分利用施工单位资料，结合项目管理单位的日常考查，并作为对项目评价的依据之一。



2.现场考查。根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

3、重点施工计划和进度。

(1) 过程管理有效。指标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。资金使用符合规范，按规定用途使用，专项资金的使用有完整的审批流程，资金到位率 100%，资金使用率 100%。工程项目有健全适用的项目管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。有建设方案，资料保存齐全。合同管理严谨，财务管理制度执行有效。

(2) 项目产出目标全部按计划完成。指标分值为 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。工程于 2020 年 7 月开始施工建设，已完成项目立项、审批、设计、招标等前期工作，2023 年 4 月完成竣工备案并投入使用。工程款项已经及时支付到位。成本控制在预算范围内。

(3) 项目实施效益较明显，指标分值为 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。①优化资源配置，提高财政基金使用率，为患者创造良好的就医环境。②建筑构思新颖，环境优美，具有服务人性化，管理信息化，设施一流，满足人民群众日益增



长的医疗需求。③绿色环保材料使用降低了医院百元能耗。④学科建设完善，科研水平和医疗服务能力都有所提高。

（4）服务对象对项目实施满意度较高。指标分值为 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。市民对工程概况、施工进度高度关注，对项目进展等情况都比较满意，对项目如期交付使用充满期待。

（三）评价工作情况

紧紧围绕年度绩效总体目标，在过程、产出、效益、满意度等四个方面逐项对照相关指标进行分析评价，打出具体分值。2020-2021 年工程到位资金 1.2 亿元，完成支付 1.2 亿元，资金使用合规；制定并实施了相关制度，无违反制度行为；在规定时间内完成了主体结构封顶，项目竣工验收全部合格；全年安全无事故；成本控制未超出投资预算总额。

汤泉街道卫生服务中心项目投入使用后就医环境和服务能力将得到提升，满足了市民日益增长医疗需求，周边群众和医务人员满意。

（四）绩效评价结论

自我评价，2024 年汤泉街道卫生服务中心专项债券资金评分 100 分，评价等级为优秀。

三、项目绩效

在核定的总投资范围及规定时间内保质保量完成项目建设内容，并投入使用运行。为浦口区提供一个优质的医疗卫生资



源，提升医疗、教学和人才综合实力，提高综合服务能力和服务水平，全面改善医院医疗卫生条件，满足群众日益增长的医疗服务需求，全面提升临海医疗卫生保健水平，加快构建和谐社会。满足百姓就医，提高人民生活的质量，促进当地社会经济发展。

四、存在问题

无。

五、有关建议

无。



江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		汤泉街道卫生服务中心			建设/运营单位（盖章）		南京市浦口区卫生健康委员会		
国家重大项目库代码		2018-320111-83-01-562868			地债管理系统项目编码		P19320111-0019		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				1.2		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1.2	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 解决床位不足，改善医疗环境 2. 提供基本卫生服务，提高周边居民疾病预防和卫生保健水平				1. 解决床位不足，改善医疗环境 2. 提供医疗卫生服务，提高周边居民疾病预防和卫生保健水平				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况							
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据		
过程（30分）	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	5	5	资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）*100%		
		指标2：资金执行率	100%	100%	10	10	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%		
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	项目代建单位财务和业务管理制度		
		指标2：制度执行有效性	符合	符合	10	10	书、人员条件、场地设备、信息支撑、施工日志、监理报		
产出（40分）	数量指标	指标1：实际完成率	100%	100%	5	5	项目施工、监理报告		
	质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	15	15	工程质量标准、项目监理报告、技术鉴定等资料		
	时效指标	指标1：完成及时性	100%	100%	10	10	项目施工日志、监理报告		
	成本指标	指标1：成本控制值	累计投资不超概算	累计投资不超概算	10	10	施工合同、成本计划		
效益（10分）	经济效益	指标1：年度收支平状况	增加	增加	2.5	2.5	年度财务报表		
	社会效益	指标1：解决床位不足，改善医疗环境	增加	增加	2.5	2.5	根据实地走访，增加床位200张		
	生态效益	指标1：建设过程中秉持“绿色、节能、健康”理念	环保、节能材料利用率100%	环保、节能材料利用率100%	2.5	2.5	施工合同、环保节能相关认证材料		
	可持续发展	指标1：提供基本卫生服务	持续服务永宁街道及周边居民	持续服务永宁街道及周边居民	2.5	2.5	实地走访		
满意度（20分）	服务对象 满意度	指标1：政府相关部门满意度	95%以上	95%以上	10	10	政府相关部门满意度调查		
		指标2：社会公众或服务对象满意	95%以上	95%以上	10	10	社会满意度调查		
总 计					100	100			
自评偏差原因及改进措施									
项目主管部门 复核意见		部门负责人： 部门：（盖章）							
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）							
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）							
财政债务处（科） 室重点监控整改情 况		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）							

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列出评分公式。